



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Nova Palma/RS	PASSAGEM MOLHADA SOBRE O ARROIO FELIZBERTA (LOCA	PASSAGEM MOLHADA FELIZBERTA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/00	03/00	04/00	05/00	06/00	07/00	08/00	09/00	10/00	11/00	12/00	
1.	RECONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOL	306.298,95	% Período:	28,33%	29,04%	42,64%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	49.664,93	% Período:	28,17%	25,80%	46,02%									
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	8.870,52	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA	148.118,16	% Período:	43,15%	51,39%	5,46%									
1.4.	SUPERESTRUTURA	99.645,34	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 306.298,95			%:	28,33%	29,04%	42,64%									
Período:	Repass:			-	-	-									
	Contrapartida:	86.768,85		88.938,93	130.591,17										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	86.768,85		88.938,93	130.591,17										
Acumulado:	%:			28,33%	57,36%	100,00%									
	Repass:			-	-	-									
	Contrapartida:	86.768,85		175.707,78	306.298,95										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	86.768,85		175.707,78	306.298,95										
Administração Local:				28,17%	53,98%	100,00%									

Nova Palma/RS

Local

#####

Data

Responsável Técnico

Nome: Gilvano Dal Ongaro

CREA/CAU: RS171923

ART/RRT: 14178760