



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Nova Palma/RS	PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO SOTURNO (BALNEÁRIO)	PASSAGEM MOLHADA BALNEÁRIO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/00	03/00	04/00	05/00	06/00	07/00	08/00	09/00	10/00	11/00	12/00	
1.	RECONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOL	971.571,24	% Período:	22,04%	36,66%	19,25%	22,05%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	53.316,32	% Período:	20,98%	19,63%	32,53%	26,86%								
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS	12.235,20	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA	601.133,17	% Período:	31,73%	57,51%		10,76%								
1.4.	SUPERESTRUTURA	304.886,55	% Período:			55,66%	44,34%								
Total: R\$ 971.571,24			%:	22,04%	36,66%	19,25%	22,05%								
Período:	Repass:	214.128,97		356.186,79	187.053,48	214.202,00									
	Contrapartida:	-		-	-	-									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	214.128,97		356.186,79	187.053,48	214.202,00									
Acumulado:	%:	22,04%		58,70%	77,95%	100,00%									
	Repass:	214.128,97		570.315,76	757.369,24	971.571,24									
	Contrapartida:	-		-	-	-									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	214.128,97		570.315,76	757.369,24	971.571,24									
Administração Local:		20,98%		40,61%	73,14%	100,00%									

Nova Palma/RS
Local
terça-feira, 25 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Gilvano Dal Ongaro
CREA/CAU: RS171923
ART/RRT: 14139020