

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
LEI DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS LDO 2017
RELAÇÃO DAS OBRAS EM ANDAMENTO.

.....
OBRA: Pavimentação Pedra Irregular-Vias Urbanas

CONVÊNIO Nº 785973/2013 ORIGEM: Min.Cidades

REPASSE: 245.850,00

CONTRAPARTIDA:180.983,43

TOTAL: 426.833,43 PRAZO FINAL: 05/11/2016

SITUAÇÃO ATUAL: Obra em andamento.

OBRA: CONSTRUÇÃO QUADRA POLI ESPORTIVA COBERTA - CIDADE -LINHA RIGON.

CONTRATO Nº 784349/13 ORIGEM: Min.Esporte.

REPASSE: 243.750,00

CONTRAPARTIDA: 117.044,37

TOTAL: 360.044,37 PRAZO FINAL: 05/11/2016

SITUAÇÃO ATUAL: Obra em andamento.

OBRA: Pavimentação Pedra Irregular-Vias Urbanas

CONVÊNIO Nº 804223/2014 ORIGEM: Min.Cidades

REPASSE: 245.850,00

CONTRAPARTIDA: 9.834,00

TOTAL: 255.684,00 PRAZO FINAL: 31/05/2017

SITUAÇÃO ATUAL: Obra em andamento.

OBRA: Construção Quadra Coberta-Localidade Comércio

CONVÊNIO Nº 806938/2014 ORIGEM: Min.Esportes

REPASSE: 243.750,00

CONTRAPARTIDA: 160.221,60

TOTAL: 403.971,60 PRAZO FINAL: 10/04/2017

SITUAÇÃO ATUAL: Obra em andamento.

OBRA: Pavimentação asfáltica em ruas e avenidas Urbanas

CONVÊNIO Nº 823363/2015 ORIGEM: Min. Turismo

REPASSE: 438.750,00

CONTRAPARTIDA: 50.597,91

TOTAL: 389.347,91 PRAZO FINAL: 07/12/2017

SITUAÇÃO ATUAL: Obra em andamento.

OBRA: Pavimentação Pedra Irregular-Vias Urbanas

CONVÊNIO Nº 823018/2015 ORIGEM: Min.Cidades

REPASSE: 245.850,00

CONTRAPARTIDA: 49.192,74

TOTAL: 295.042,74 PRAZO FINAL: 28/12/2017

SITUAÇÃO ATUAL: Obra licitada aguardando liberação do recurso para início da obra.

OBRA: Pavimentação asfáltica em ruas e avenidas Urbanas

CONVÊNIO Nº 829317/2016 ORIGEM: Min. Cidades

REPASSE: 394.200,00

CONTRAPARTIDA: 13.105,52

TOTAL: 407.305,52 PRAZO FINAL: 11/05/2018

SITUAÇÃO ATUAL: Aguardando aprovação projeto para liberação da licitação.

OBRA: Pavimentação Pedra Irregular-Vias Urbanas

CONVÊNIO Nº 828956/2016 ORIGEM: Min.Cidades

REPASSE: 245.850,00

CONTRAPARTIDA: 15.748,53

TOTAL: 261.598,53

PRAZO FINAL: 11/05/2018

SITUAÇÃO ATUAL: Aguardando aprovação projeto para liberação da licitação.

Equipamentos: Aquisição equipamentos agricultura

CONVÊNIO Nº 835616/2016 ORIGEM: Min. Agricultura

REPASSE: 97.500,00

CONTRAPARTIDA: 2.500,00

TOTAL: 100.000,00

PRAZO FINAL: 31/12/2017

SITUAÇÃO ATUAL: Aguardando aprovação caixa.

**OBRA: Construção Unidade Basica de
Saúde - Sede**

**CONTRATO N° 122401830001013003 ORIGEM:
Min.Saúde**

REPASSE: 659.000,00

CONTRAPARTIDA: 135.103,02

TOTAL: 794.103,02 PRAZO FINAL: 19/11/2016

SITUAÇÃO ATUAL: Obra em andamento

**OBRA: Construção Unidade BÁsica Saúde -
R. Sto Inácio**

**CONTRATO N°122401830001-13003 ORIGEM:
Min.Saúde**

REPASSE: 408.000,00

CONTRAPARTIDA: 78.747,14

TOTAL: 486.747,14 PRAZO FINAL: 19/11/2016

SITUAÇÃO ATUAL: Obra em andamento

**OBRA: AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE
SAÚDE DA LOCALIDADE DE CAEMBORÁ.**

**CONTRATO N°122401830001130006 ORIGEM:
Ministério da Saúde- Repasse Fundo a Fundo.**

REPASSE: 63.300,00

CONTRAPARTIDA: 43.694,42

TOTAL: 106.994,42 PRAZO FINAL: 19/11/2016

SITUAÇÃO ATUAL: Obra licitada em andamento

**equipamento: aquisição equipamentos
unidades de saúde**

CONTRATO Nº12240183000/1160-03

ORIGEM: Ministério da Saúde - Repasse Fundo a Fundo.

REPASSE: 150.000,00

CONTRAPARTIDA: 0,00

TOTAL: 150.000,00 PRAZO FINAL:

SITUAÇÃO ATUAL: Empenho do governo aguardando

**equipamento: aquisição equipamentos
unidades de saúde**

CONTRATO Nº12240183000/1160-05

ORIGEM: Ministério da Saúde - Repasse Fundo a Fundo.

REPASSE: 100.000,00

CONTRAPARTIDA: 0,00

TOTAL: 100.000,00 PRAZO FINAL:

SITUAÇÃO ATUAL: Empenho governo aguardando

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITÁRIOS.

**CONTRATO N° 2405/13 ORIGEM: Secretaria da
Habitação e Saneamento do Estado do Rio Grande do
Sul.**

REPASSE: 76.000,00

CONTRAPARTIDA: 66.518,81

TOTAL: 142.518,81 PRAZO FINAL: 27/06/2017

SITUAÇÃO ATUAL: Obra licitada em andamento

**OBRA: OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DO
DISTRITO INDUSTRIAL**

**CONTRATO N° n/firmado ORIGEM: Operação de
credito a ser contratada com o Badesul**

VALOR: 700.000,00

CONTRAPARTIDA : 91.000,00

TOTAL: 791.000,00 PRAZO FINAL: não definido

SITUAÇÃO ATUAL: Em andamento

OBRA: REDE DE ESGOTO CLOCAL DA CIDADE .

TÉRMO DE COOPERAÇÃO S/N ORIGEM: Ministério da Saúde – Funasa.

REPASSE: 5.796.864,32

CONTRAPARTIDA: ainda não prevista.

TOTAL: 5.796.864,32 PRAZO FINAL:Não Definido.

SITUAÇÃO ATUAL: Projeto em análise .

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CEM CASAS POPULARES NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE .

CONTRATO Nº não definido ORIGEM: Governo Federal com repasse da Crenor

REPASSE: 4.900.000,00 (Estimativa)

CONTRAPARTIDA Imóvel e Infra estrutura da área onde serão construídas as casas, com custo estimado em R\$ 200.000,00.

TOTAL: 5.100.000,00 (estimado) PRAZO FINAL: Não definido.

SITUAÇÃO ATUAL: Aguarda finalização dos projetos de infra-estrutura e projeto ambiental.

**OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA e drenagem
pluvial em RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO
DE NOVA PALMA**

**CONTRATO Nº 414.916-21 - ORIGEM: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL PAC 2**

REPASSE: 970.850,01

CONTRAPARTIDA: 51.097,37

TOTAL: 1.021.947,38 PRAZO FINAL:

SITUAÇÃO ATUAL: obra em andamento.

**EQUIPAMENTOS: AQUISIÇÃO DE 02
ENSILADEIRAS**

**CONSULTA POPULAR 2015 ORIGEM: Sec. Estadual de
Agricultura - RS**

REPASSE: 37521,45

CONTRAPARTIDA: 3.042,28

TOTAL: 40.563,73 PRAZO FINAL: 28/06/2017

SITUAÇÃO ATUAL: aguardando pagamento

EQUIPAMENTOS: Quilombolas

CONVÊNIO 1232/2015 ORIGEM: SDR - RS

REPASSE: 11.260,00

CONTRAPARTIDA: 3.000,00

TOTAL: 14.260,00 PRAZO FINAL: 31/12/2016

SITUAÇÃO ATUAL: Licitada aguardando entrega

**OBRA: RECONSTRUÇÃO DE PONTES E
BARRAGENS INTERIOR DO MUNICÍPIO**

PROCESSO Nº 59204.000121/2016-83

ORIGEM: Ministério da Integração Nacional

REPASSE: 479.784,07

CONTRAPARTIDA : 0,00

TOTAL: 479.784,07 PRAZO FINAL: não definido

**SITUAÇÃO ATUAL: Parte licitada e outra aguardando
licitação.**

OBRA: AMPLIAÇÃO ESCOLA CANDIDA ZASSO

TERMO DE COMPROMISSO Nº 78114

ORIGEM: Ministério da Educação - PAR

REPASSE: 849.216,47

CONTRAPARTIDA : 36.135,25

TOTAL: 885.351,72 PRAZO FINAL: não definido

**SITUAÇÃO ATUAL: Licitada aguardando liberação
recurso**

Obs: Levantamento efetuado ate a data de 09/09/2016.