



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Nova Palma	RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA DOM ANTÔNIO REIS SOBRE	RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA DOM ANTÔNIO REIS SOBRE ARROIO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	PONTE EM CONCRETO ARMADO - 12,0	1.620.472,62	% Período:	13,54%	25,32%	56,46%	4,68%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	57.599,72	% Período:	12,95%	21,45%	28,84%	36,76%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.869,05	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA	408.081,02	% Período:	50,27%	47,34%	2,39%									
1.3.1.	ENSECADEIRA	3.621,60	% Período:	100,00%											
1.3.2.	REMOÇÃO DE ENSECADEIRA	6.160,80	% Período:			100,00%									
1.3.3.	FUNDAÇÃO	398.298,62	% Período:	50,59%	48,51%	0,90%									
1.4.	MESOESTRUTURA	204.760,68	% Período:		100,00%										
1.4.1.	CORTINAS E PILAR CABECEIRA B1	102.380,34	% Período:		100,00%										
1.4.2.	CORTINAS E PILAR CABECEIRA B2	102.380,34	% Período:		100,00%										
1.5.	SUPERESTRUTURA	429.019,64	% Período:			100,00%									
1.5.1.	LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS	267.530,39	% Período:			100,00%									
1.5.2.	TRANSVERSINAS	16.790,57	% Período:			100,00%									
1.5.3.	LAJE TABULEIRO	127.297,22	% Período:			100,00%									
1.5.4.	GUARDA RODAS	17.401,46	% Período:			100,00%									
1.6.	SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO	61.006,40	% Período:			10,43%	89,57%								
1.7.	DRENAGEM TABULEIRO	488,04	% Período:			100,00%									
1.8.	ATERRO CABECEIRAS, DRENAGEM E F	452.648,07	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 1.620.472,62			%:	13,54%	25,32%	56,46%	4,68%								
Período:	Repassé:	219.451,62		410.316,73	914.891,28	75.812,99									
	Contrapartida:	-		-	-	-									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	219.451,62		410.316,73	914.891,28	75.812,99									
Acumulado:	%:	13,54%		38,86%	95,32%	100,00%									
	Repassé:	219.451,62		629.768,35	1.544.659,63	1.620.472,62									
	Contrapartida:	0,00		0,00	0,00	0,00									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	219.451,62		629.768,35	1.544.659,63	1.620.472,62									
Administração Local:		12,95%		34,40%	63,24%	100,00%									

Nova Palma/RS

Local

segunda-feira, 6 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Gilvano Dal Ongaro

CREA/CAU: RS 171923

ART/RRT: 14346012