



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Nova Palma	RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORÁ	RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DO CAEMBORÁ SOBRE AR

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.	PONTE EM CONCRETO ARMADO - 5,00	2.319.444,33	% Período:	34,57%	24,84%	19,86%	15,19%	5,54%							
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	75.062,98	% Período:	13,99%	31,38%	19,48%	19,48%	15,66%							
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.417,37	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA	807.408,12	% Período:	97,33%			2,67%								
1.3.1.	ENSECADEIRA	12.675,60	% Período:	100,00%											
1.3.2.	REMOÇÃO DE ENSECADEIRA	21.562,80	% Período:				100,00%								
1.3.3.	FUNDAÇÃO	773.169,72	% Período:	100,00%											
1.4.	MESOESTRUTURA	603.530,34	% Período:		91,55%	8,45%									
1.4.1.	PILARE CENTRAL P1	201.236,80	% Período:		100,00%										
1.4.2.	PILAR CENTRAL P2	201.236,80	% Período:		100,00%										
1.4.3.	TRAVESSA DE APOIO P1	6.831,28	% Período:		100,00%										
1.4.4.	TRAVESSA DE APOIO P2	6.831,28	% Período:			100,00%									
1.4.5.	CORTINAS E PILAR CABECEIRA B1	143.202,86	% Período:		100,00%										
1.4.6.	CORTINAS E PILAR CABECEIRA B2	44.191,32	% Período:			100,00%									
1.5.	SUPERESTRUTURA	582.389,46	% Período:			67,84%	32,16%								
1.5.1.	LONGARINAS PRÉ-MOLDADAS	395.088,90	% Período:			100,00%									
1.5.2.	TRANSVERSINAS	14.676,68	% Período:				100,00%								
1.5.3.	LAJE TABULEIRO	135.417,84	% Período:				100,00%								
1.5.4.	GUARDA RODAS	37.206,04	% Período:				100,00%								
1.6.	SINALIZAÇÃO	4.989,38	% Período:				100,00%								
1.7.	DRENAGEM TABULEIRO	488,04	% Período:				100,00%								
1.8.	ATERROS CABECEIRAS	240.158,64	% Período:				51,40%	48,60%							
Total: R\$ 2.319.444,33			%:	34,57%	24,84%	19,86%	15,19%	5,54%							
Período:	Repasso:	801.764,45		576.062,18	460.736,32	352.415,60	128.465,78								
	Contrapartida:	-		-	-	-	-								
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	801.764,45		576.062,18	460.736,32	352.415,60	128.465,78								
Acumulado:	%:	34,57%		59,40%	79,27%	94,46%	100,00%								
	Repasso:	801.764,45		1.377.826,63	1.838.562,95	2.190.978,55	2.319.444,33								
	Contrapartida:	-		-	-	-	-								
	Outros:	-		-	-	-	-								
	Investimento:	801.764,45		1.377.826,63	1.838.562,95	2.190.978,55	2.319.444,33								
Administração Local:				13,99%	45,37%	64,85%	84,34%	100,00%							

Nova Palma/RS
Local

quarta-feira, 25 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Gilvano Dal Ongaro
CREA/CAU: RS 171923
ART/RRT: 14317288