



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Nova Palma	RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DA LINHA UM	RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA COMUNIDADE DA LINHA UM SOBRE ARRC

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	PONTE EM CONCRETO ARMADO - 5,00	1.229.671,91	% Período:	28,56%	22,92%	30,51%	18,01%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	56.679,40	% Período:	26,23%	24,59%	24,59%	24,59%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.826,25	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA	496.997,16	% Período:	66,70%	33,30%										
1.4.	MESOESTRUTURA	252.157,04	% Período:		40,62%	59,38%									
1.5.	SUPERESTRUTURA	334.563,04	% Período:			63,21%	36,79%								
1.6.	SINALIZAÇÃO	4.945,84	% Período:				100,00%								
1.7.	DRENAGEM TABULEIRO	715,50	% Período:				100,00%								
1.8.	ATERROS CABECEIRAS	78.787,68	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 1.229.671,91			%:	28,56%	22,92%	30,51%	18,01%								
Período:	Repass:	351.193,16	281.848,35	375.168,17	221.462,23										
	Contrapartida:	-	-	-	-										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	351.193,16	281.848,35	375.168,17	221.462,23										
Acumulado:	%:	28,56%	51,48%	81,99%	100,00%										
	Repass:	351.193,16	633.041,51	1.008.209,68	1.229.671,91										
	Contrapartida:	-	-	-	-										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	351.193,16	633.041,51	1.008.209,68	1.229.671,91										
Administração Local:		26,23%	50,82%	75,41%	100,00%										

Nova Palma/RS

Local

sexta-feira, 6 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Gilvano Dal Ongaro

CREA/CAU: RS 171923

ART/RRT: 14317313