



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Nova Palma/RS	REDE DE ÁGUA SALETE	REDE DE ÁGUA SALETE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.	REDE DE ÁGUA SALETE	101.349,67	% Período:	8,02%	64,48%	13,47%	14,02%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO OBRA	1.251,60	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.711,48	% Período:	100,00%											
1.3.	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - REDE DE ÁGUA	59.920,80	% Período:		100,00%										
1.4.	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - HIDROMETRIA	5.016,19	% Período:		100,00%										
1.5.	BASE DO RESERVATÓRIO - ESTACA	2.516,21	% Período:			100,00%									
1.6.	BOMBA	10.162,46	% Período:			100,00%									
1.7.	POÇO ARTESIANO EXISTENTE	558,26	% Período:			100,00%									
1.8.	CAIXA D'ÁGUA	14.212,67	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 101.349,67			%:	8,02%	64,48%	13,47%	14,02%								
Período:	Repassa:			6.416,34	51.587,10	10.777,84	11.218,72								
	Contrapartida:			1.712,34	13.767,09	2.876,29	2.993,95								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			8.128,68	65.354,19	13.654,13	14.212,67								
Acumulado:	%:			8,02%	72,50%	85,98%	100,00%								
	Repassa:			6.416,34	58.003,44	68.781,28	80.000,00								
	Contrapartida:			1.712,34	15.479,43	18.355,72	21.349,67								
	Outros:			-	-	-	-								
	Investimento:			8.128,68	73.482,87	87.137,00	101.349,67								
Administração Local:															

Nova Palma/RS
Local

sexta-feira, 28 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Simões Pires
CREA/CAU: RS201367
ART/RRT: 14115691