PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL	%	1º MÊS			2º MÊS		
						% mês	Quant.	R$	% mês	Quant.	R$
1	**SERVIÇOS INICIAIS**										
1.1	IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (CEF: 1,25X2,00M)	unid	1,00	258,78	0,05%	100,00%	1,00	R$ 258,78		-	-
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	7.435,45	3.048,51	0,62%	100,00%	7.435,45	R$ 3.048,51		-	-
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	8.132,29	1,66%	50,00%	0,50	R$ 4.066,15	50,00%	0,50	4.066,15
1.4	ADM LOCAL DA OBRA	mês	1,00	5.228,82	1,07%	50,00%	0,50	R$ 2.614,41	50,00%	0,50	2.614,41
1.5	BANHEIRO QUIMICO	mês	1,00	698,79	0,14%	50,00%	0,50	R$ 349,40	50,00%	0,50	349,40
TOTAL SERVIÇOS INICIAIS			**TOTAL**	**R$ 17.367,19**	**3,55%**		**1º MÊS**	**R$ 10.337,25**		**2º MÊS**	**R$ 7.029,96**
2	**CAPEAMENTO ASFÁLTICO**										
2.1	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	7.435,45	12.119,77	2,48%	100,00%	7.435,45	R$ 12.119,77		-	-
2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²	7.435,45	12.863,31	2,63%	100,00%	7.435,45	R$ 12.863,31		-	-
2.3	CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. (E= 3,5 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	t	624,56	155.427,99	31,76%	100,00%	624,56	R$ 155.427,99		-	-
2.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA EM MOTONIVELADORA - MATERIAL BETUMINOSO	t	624,56	2.304,61	0,47%	100,00%	624,56	R$ 2.304,61		-	-
2.5	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 79 KM	t	624,56	34.937,87	7,14%	100,00%	624,56	R$ 34.937,87		-	-
2.6	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²	7.435,45	12.863,31	2,63%	20,00%	1.487,09	R$ 2.572,66	80,00%	5.948,36	10.290,64
2.7	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	t	713,78	177.631,27	36,30%	20,00%	142,76	R$ 35.526,25	80,00%	571,02	142.105,01
2.8	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA EM VIBROACABADORA - MASSA ASFÁLTICA	t	713,78	2.633,83	0,54%	20,00%	142,76	R$ 526,77	80,00%	571,02	2.107,06
2.9	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 79 KM	t	713,78	39.928,84	8,16%	20,00%	142,76	R$ 7.985,77	80,00%	571,02	31.943,07
2.10	ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO	t	1.338,34	17.358,26	3,55%	20,00%	267,67	R$ 3.471,65	80,00%	1.070,67	13.886,61
TOTAL CAPEAMENTO ASFÁLTICO			**TOTAL**	**R$ 468.069,06**	**95,65%**		**1º MÊS**	**R$ 267.736,65**		**2º MÊS**	**R$ 200.332,39**
3	**SINALIZAÇÃO**										
3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	114,06	174,50	0,04%		-	R$ -	100,00%	114,06	174,50
3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR BRANCA, BORDO - CONTÍNUA (L= 12CM)	m²	57,91	1.268,21	0,26%		-	R$ -	100,00%	57,91	1.268,21
3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM)	m²	56,15	1.229,66	0,25%		-	R$ -	100,00%	56,15	1.229,66
3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	-	-			-	R$ -	100,00%	-	-
3.5	PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 1/2" H= 2,20M, L = 50 CM	unid	-	-			-	R$ -	100,00%	-	-
3.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	831,75	1.239,29	0,25%		-	R$ -	100,00%	831,75	1.239,29
TOTAL SINALIZAÇÃO			**TOTAL**	**R$ 3.911,66**	**0,80%**		**1º MÊS**	**R$ -**		**2º MÊS**	**R$ 3.911,66**
TOTAIS				**R$ 489.347,91**	**100,0%**		**56,8%**	**278.073,90**		**43,2%**	**211.274,01**
TOTAL ACUMULADO (R$)							**56,8%**	**278.073,90**		**100,0%**	**489.347,91**