PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL	%	1º MÊS			2º MÊS		
						% mês	Quant.	R$	% mês	Quant.	R$
1	**SERVIÇOS INICIAIS**										
1.1	IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (CEF: 1,50X2,00M)	unid	1,00	859,50	0,21%	100,00%	1,00	R$ 859,50		-	-
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	5.314,70	2.551,05	0,61%	100,00%	5.314,70	R$ 2.551,05		-	-
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	8.146,49	1,95%	51,00%	0,51	R$ 4.154,71	49,00%	0,49	3.991,78
1.4	ADM LOCAL DA OBRA	mês	1,00	5.343,25	1,28%	51,00%	0,51	R$ 2.725,06	49,00%	0,49	2.618,19
TOTAL SERVIÇOS INICIAIS			**TOTAL**	**R$ 16.900,29**	**4,05%**		**1º MÊS**	**R$ 10.290,32**		**2º MÊS**	**R$ 6.609,97**
2	**CAPEAMENTO ASFÁLTICO**										
2.1	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m²	5.314,70	9.407,01	2,25%	100,00%	5.314,70	R$ 9.407,01		-	-
2.2	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²	5.314,70	7.918,90	1,90%	100,00%	5.314,70	R$ 7.918,90		-	-
2.3	CAMADA ASFÁLTICA COM C.B.U.Q. (E= 3,5 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	t	446,42	107.091,69	25,67%	100,00%	446,42	R$ 107.091,69		-	-
2.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA EM MOTONIVELADORA - MATERIAL BETUMINOSO	t	446,42	2.714,23	0,65%	100,00%	446,42	R$ 2.714,23		-	-
2.5	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 79 KM	t	446,42	25.521,83	6,12%	100,00%	446,42	R$ 25.521,83		-	-
2.6	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²	5.314,70	7.918,90	1,90%	20,00%	1.062,94	R$ 1.583,78	80,00%	4.251,76	6.335,12
2.7	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	t	510,19	122.389,47	29,33%	20,00%	102,04	R$ 24.477,89	80,00%	408,15	97.911,58
2.8	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA EM VIBROACABADORA - MASSA ASFÁLTICA	t	510,19	3.101,95	0,74%	20,00%	102,04	R$ 620,39	80,00%	408,15	2.481,56
2.9	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 79 KM	t	510,19	29.167,56	6,99%	20,00%	102,04	R$ 5.833,51	80,00%	408,15	23.334,05
TOTAL CAPEAMENTO ASFÁLTICO			**TOTAL**	**R$ 315.231,54**	**75,55%**		**1º MÊS**	**R$ 185.169,23**		**2º MÊS**	**R$ 130.062,31**
3	**SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS**										
3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO - FAIXAS DE SEGURANÇA	m²	212,00	366,76	0,09%		-	R$ -	100,00%	212,00	366,76
3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS - FAIXAS DE SEGURANÇA	m²	212,00	4.727,60	1,13%		-	R$ -	100,00%	212,00	4.727,60
3.3	PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 1/2" H= 2,20M, L = 50 CM	unid	11,00	2.807,97	0,67%		-	R$ -	100,00%	11,00	2.807,97
3.4	RAMPAS DE ACESSO A CADEIRANTE	unid	20,00	9.712,60	2,33%		-	R$ -	100,00%	20,00	9.712,60
3.5	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	5.314,70	8.928,69	2,14%		-	R$ -	100,00%	5.314,70	8.928,69
3.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM	M²	1.000,70	58.560,96	14,04%		-	R$ -	100,00%	1.000,70	58.560,96
TOTAL SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS			**TOTAL**	**R$ 85.104,58**	**20,40%**		**1º MÊS**	**R$ -**		**2º MÊS**	**R$ 85.104,58**
TOTAIS				**R$ 417.236,41**	**100,0%**		**46,8%**	**195.459,55**		**53,2%**	**221.776,86**
TOTAL ACUMULADO (R$)							**46,8%**	**195.459,55**		**100,0%**	**417.236,41**