CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA:

MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE — VALOR: R$ 486,747.21

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA - RS

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

TIPO DE SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 1

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços	MESES													
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7	
			(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS-DEMOLIÇÕES	3.22	15,671.93	90.00	14,104.74	10.00	1,567.19	-	-		-		-		-		-
2	MOVIMENTO DE TERRA	0.52	2,527.56	100.00	2,527.56	-	-	-	-		-		-		-		-
3	COBERTURA	11.38	55,370.86	-	-		-	80.00	44,296.69	20.00	11,074.17	-	-	-	-		-
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	21.91	106,643.39	40.00	42,657.36	50.00	53,321.69	10.00	10,664.34		-		-		-		-
5	ALVENARIA-VEDAÇÃO	6.58	32,021.64	-	-	10.00	3,202.16	60.00	19,212.99	30.00	9,606.49	-	-		-		-
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	0.28	1,343.90	100.00	1,343.90	-	-	-	-		-		-		-		-
7	REVESTIMENTOS - PISO, PAREDE E TETOS	27.48	133,753.33	-	-	-	-		-	15.00	20,063.00	30.00	40,126.00	35.00	46,813.66	20.00	26,750.67
8	ESQUADRIAS	9.74	47,387.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00	18,954.89	60.00	28,432.34
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	7.58	36,910.60	-	-	5.00	1,845.53	-	-	25.00	9,227.65	30.00	11,073.18	15.00	5,536.59	25.00	9,227.65
10	INSTALAÇOES HIDRAULICAS	10.19	49,621.04	-	-	5.00	2,481.05	-	-	25.00	12,405.26	30.00	14,886.31	15.00	7,443.16	25.00	12,405.26
11	REDE DE AR COMPRIMIDO	0.35	1,689.41	-	-	-	-		-		-		-	52.00	878.49	48.00	810.92
12	COMUNICAÇÃO VISUAL	0.32	1,564.21	-	-	-	-		-		-		-		-	100.00	1,564.21
13	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	0.46	2,242.11	-	-	-	-		-		-		-		-	100.00	2,242.11
TOTAL	SIMPLES	100.00	486,747.21	12.46	60,633.56	12.82	62,417.62	15.24	74,174.02	12.81	62,376.57	13.58	66,085.49	16.36	79,626.79	16.73	81,433.16
	ACUMULADO	100.00	486,747.21	12.46	60,633.56	25.28	123,051.18	40.52	197,225.20	53.33	259,601.77	66.91	325,687.26	83.27	405,314.05	100.00	486,747.21

Nova Palma, maio de 2014

Carlos Alberto Persch
Engº Civil-CREA 124398

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROGRAMA:

MODALIDADE: CONSTRUÇÃO

CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE — VALOR: R$ 755,450.70

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA - RS

EXECUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL

TIPO DE SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 3

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços	MESES													
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7	
			(R$)	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS-DEMOLIÇÕES	2.35	17,739.70	90.00	15,965.73	10.00	1,773.97	-	-		-		-		-		-
2	MOVIMENTO DE TERRA	0.51	3,876.06	100.00	3,876.06	-	-	-	-		-		-		-		-
3	COBERTURA	11.95	90,284.13	-	-		-	80.00	72,227.30	20.00	18,056.83	-	-	-	-		-
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	25.14	189,895.03	40.00	75,958.01	50.00	94,947.51	10.00	18,989.50		-		-		-		-
5	ALVENARIA-VEDAÇÃO	6.04	45,614.29	-	-	10.00	4,561.43	60.00	27,368.58	30.00	13,684.29	-	-		-		-
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	0.25	1,889.59	100.00	1,889.59	-	-	-	-		-		-		-		-
7	REVESTIMENTOS - PISO, PAREDE E TETOS	27.19	205,429.27	-	-	-	-		-	15.00	30,814.39	30.00	61,628.78	35.00	71,900.24	20.00	41,085.85
8	ESQUADRIAS	10.04	75,814.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00	30,325.98	60.00	45,488.98
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	7.21	54,474.12	-	-	5.00	2,723.71	-	-	25.00	13,618.53	30.00	16,342.24	15.00	8,171.12	25.00	13,618.53
10	INSTALAÇOES HIDRAULICAS	8.16	61,623.25	-	-	5.00	3,081.16	-	-	25.00	15,405.81	30.00	18,486.98	15.00	9,243.49	25.00	15,405.81
11	REDE DE AR COMPRIMIDO	0.42	3,200.62	-	-	-	-		-		-		-	52.00	1,664.32	48.00	1,536.30
12	COMUNICAÇÃO VISUAL	0.31	2,307.97	-	-	-	-		-		-		-		-	100.00	2,307.97
13	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	0.44	3,301.71	-	-	-	-		-		-		-		-	100.00	3,301.71
TOTAL	SIMPLES	100.00	755,450.70	12.93	97,689.39	14.18	107,087.78	15.7	118,585.38	12.12	91,579.85	12.77	96,458.00	16.06	121,305.15	16.25	122,745.15
	ACUMULADO	100.00	755,450.70	12.93	97,689.39	27.11	204,777.17	42.81	323,362.55	54.93	414,942.40	67.70	511,400.40	83.76	632,705.55	100.01	755,450.70

Nova Palma, maio de 2014

Carlos Alberto Persch
Engº Civil-CREA 124398