CAIXA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OGU

Grau d
**#PUB**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 1063189-16 | 43047/2018 | Prefeitura Municipal de Nova Palma | Conclusão do Centro Cultural de Nova Palma | Conclusão do Centro Cultural de Nova Palma |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>07/20 | 2<br>08/20 | 3<br>09/20 | 4<br>10/20 | 5<br>11/20 | 6<br>12/20 | 7<br>01/21 | 8<br>02/21 | 9<br>03/21 | 10<br>04/21 | 11<br>05/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **CONCLUSÃO DO CENTRO CULTURAL DE N** | **392.517,50** | % Período: | 11,70% | 17,72% | 17,57% | 16,06% | 19,10% | 17,85% | | | | | |
| 1.1. | INSTALAÇÕES PRELIMINARES | 1.188,29 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.2. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - ATERRO INTE | 4.461,18 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.3. | RAMPA DE ACESSO CADEIRANTES | 22.308,64 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.4. | EXECUÇÃO ESCADARIA | 6.096,66 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.5. | PAVIMENTAÇÃO 1° PISO - CONTRAPISO | 22.209,64 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 1.6. | PAVIMENTAÇÃO 1° PISO - REV. CERAMICO | 16.241,19 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 1.7. | PAVIMENTAÇÃO 2° PISO - CONTRAPISO | 5.815,13 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.8. | PAVIMENTAÇÃO 2° PISO - REV. CERAMICO | 9.895,58 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 1.9. | PAVIMENTAÇÃO ESCADA INTERNA | 4.358,70 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 1.10. | REVESTIMENTO 1° PISO - CHAPISCO E EME | 35.071,93 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.11. | REVESTIMENTO 1° PISO - ACABAMENTOS | 32.387,35 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 1.12. | REVESTIMENTO 2° PISO - CHAPISCO E EME | 17.916,14 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.13. | REVESTIMENTO 2° PISO - ACABAMENTOS | 14.370,98 | % Período: | | | 100,00% | | | | | | | | |
| 1.14. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - SERVI | 11.868,73 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.15. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - SERVI | 21.847,91 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | |
| 1.16. | FECHAMENTO DO ENCONTRO DO BEIRAL I | 2.142,17 | % Período: | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 1.17. | PINTURA EXTERNA | 11.449,92 | % Período: | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 1.18. | PINTURA INTERNA | 27.755,33 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | |
| 1.19. | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | 32.547,28 | % Período: | | | | 100,00% | | | | | | | |
| 1.20. | PORTAS INTERNAS DE MADEIRA | 27.872,52 | % Período: | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 1.21. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 28.590,66 | % Período: | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 1.22. | BARRA PNE BANHEIROS E CORRIMÃO ESC | 4.362,68 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | |

CAIXA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OGU

Grau d
**#PUB**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 1063189-16 | 43047/2018 | Prefeitura Municipal de Nova Palma | Conclusão do Centro Cultural de Nova Palma | Conclusão do Centro Cultural de Nova Palma |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>07/20 | 2<br>08/20 | 3<br>09/20 | 4<br>10/20 | 5<br>11/20 | 6<br>12/20 | 7<br>01/21 | 8<br>02/21 | 9<br>03/21 | 10<br>04/21 | 11<br>05/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23. | FECHAMENTO COM GRADES E PORTÃO | 17.769,25 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | |
| 1.24. | ACABAMENTOS MUROS LATERAIS - CHAPI | 10.758,73 | % Período: | | 100,00% | | | | | | | | | |
| 1.25. | EQUIPAMENTO - AR CONDICIONADO | 3.230,91 | % Período: | | | | | 100,00% | | | | | | |

**Total: R$ 392.517,50**

| | | 1<br>07/20 | 2<br>08/20 | 3<br>09/20 | 4<br>10/20 | 5<br>11/20 | 6<br>12/20 | 7<br>01/21 | 8<br>02/21 | 9<br>03/21 | 10<br>04/21 | 11<br>05/21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 11,70% | 17,72% | 17,57% | 16,06% | 19,10% | 17,85% | | | | | |
| | Repasse: | 42.787,60 | 64.811,86 | 64.258,47 | 58.737,85 | 69.846,99 | 65.271,52 | | | | | |
| | Contrapartida: | 3.135,90 | 4.750,07 | 4.709,50 | 4.304,90 | 5.119,09 | 4.783,75 | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | **Investimento:** | **45.923,50** | **69.561,93** | **68.967,97** | **63.042,75** | **74.966,08** | **70.055,27** | | | | | |
| Acumulado: | %: | 11,70% | 29,42% | 46,99% | 63,05% | 82,15% | 100,00% | | | | | |
| | Repasse: | 42.787,60 | 107.599,46 | 171.857,93 | 230.595,78 | 300.442,77 | 365.714,29 | | | | | |
| | Contrapartida: | 3.135,90 | 7.885,97 | 12.595,47 | 16.900,37 | 22.019,46 | 26.803,21 | | | | | |
| | Outros: | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | **Investimento:** | **45.923,50** | **115.485,43** | **184.453,40** | **247.496,15** | **322.462,23** | **392.517,50** | | | | | |

Nova Palma/RS
**Local**

quinta-feira, 19 de dezembro de 2019
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: Guilherme Simões Pires**
**CREA/CAU: RS201.367**
**ART/RRT: 9774470**