CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1060587-36	874007/2018	Prefeitura Municipal de Nova Palma	Centro de Referencia e Assistencia Social - CRAS Nova Palma/RS	Construção do Centro de Referencia e Assistencia Social - CRAS Nova Palma/RS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/20	2 03/20	3 04/20	4 05/20	5 06/20	6 07/20	7 08/20	8 09/20	9 10/20	10 11/20	11 12/20
1.	CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA S	353.854,29	% Período:	19,69%	19,44%	15,58%	14,25%	14,42%	16,62%					
1.1.	INSTALAÇÃO DA OBRA	6.377,11	% Período:	100,00%										
1.2.	INFRAESTRUTURA - SAPATAS 100X100	20.090,81	% Período:	100,00%										
1.3.	SUPRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAMES 1	17.022,31	% Período:	100,00%										
1.4.	ESTRUTURA - PILARES 15X30 e 15x100	10.183,54	% Período:	100,00%										
1.5.	ESTRUTURA - VIGAS DE FORRO 15X30	14.045,64	% Período:	100,00%										
1.6.	ESTRUTURA - PILARES - PLATIBANDA 15X1	1.967,60	% Período:	100,00%										
1.7.	ESTRUTURA - VIGA PLATIBANDA 15X15	3.782,52	% Período:		100,00%									
1.8.	CONTRAVERGA	2.632,96	% Período:		100,00%									
1.9.	LAJE	12.929,72	% Período:		100,00%									
1.10.	LAJE MACIÇA	2.200,93	% Período:		100,00%									
1.11.	ALVENARIA	23.193,01	% Período:		100,00%									
1.12.	ALVENARIA - CHAPISCO, EMBOÇO E REBO	24.055,15	% Período:		100,00%									
1.13.	COBERTURA	21.705,30	% Período:			100,00%								
1.14.	ESQUADRIAS	22.772,90	% Período:			100,00%								
1.15.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.653,25	% Período:			100,00%								
1.16.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA DEFINITI	6.364,80	% Período:				100,00%							
1.17.	INSTALAÇÕES TELEFONE E INTERNET	1.187,08	% Período:				100,00%							
1.18.	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	19.480,09	% Período:				100,00%							
1.19.	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	5.364,73	% Período:				100,00%							
1.20.	PISO	18.012,41	% Período:				100,00%							
1.21.	CALÇADA EXTERNA - (ACESSIBILIDADE ATI	16.205,48	% Período:					100,00%						
1.22.	CALÇADA INTERNA - PÁTIO DO PRÉDIO	10.636,71	% Período:					100,00%						

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1060587-36	874007/2018	Prefeitura Municipal de Nova Palma	Centro de Referencia e Assistencia Social - CRAS Nova Palma/RS	Construção do Centro de Referencia e Assistencia Social - CRAS Nova Palma/RS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 02/20	2 03/20	3 04/20	4 05/20	5 06/20	6 07/20	7 08/20	8 09/20	9 10/20	10 11/20	11 12/20
1.23.	PINTURA	12.553,05	% Período:					100,00%						
1.24.	MURO FECHAMENTO - Sapatas	1.839,54	% Período:					100,00%						
1.25.	MURO FECHAMENTO - VIGA BALDRAME	9.798,53	% Período:					100,00%						
1.26.	MURO FECHAMENTO - ALVENARIAS - NIVEI	17.940,05	% Período:						100,00%					
1.27.	MURO FECHAMENTO - PILARES	5.322,37	% Período:						100,00%					
1.28.	MURO FECHAMENTO - CHAPISCO e EMBOÇ	13.264,39	% Período:						100,00%					
1.29.	MURO FECHAMENTO - PINTURA	7.545,78	% Período:						100,00%					
1.30.	FECHAMENTO COM GRADES E PORTÃO	5.150,44	% Período:						100,00%					
1.31.	SERVIÇOS DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	2.119,75	% Período:						100,00%					
1.32.	URBANIZAÇÃO	7.456,34	% Período:						100,00%					

Total: R$ 353.854,29

		1 02/20	2 03/20	3 04/20	4 05/20	5 06/20	6 07/20	7 08/20	8 09/20	9 10/20	10 11/20	11 12/20
Período:	%:	19,69%	19,44%	15,58%	14,25%	14,42%	16,62%					
	Repasse:	62.907,20	62.101,33	49.767,74	45.504,84	46.068,30	53.078,59					
	Contrapartida:	6.779,81	6.692,96	5.363,71	4.904,27	4.965,01	5.720,53					
	Outros:	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**69.687,01**	**68.794,29**	**55.131,45**	**50.409,11**	**51.033,31**	**58.799,12**					
Acumulado:	%:	19,69%	39,14%	54,72%	68,96%	83,38%	100,00%					
	Repasse:	62.907,20	125.008,53	174.776,27	220.281,11	266.349,41	319.428,00					
	Contrapartida:	6.779,81	13.472,77	18.836,48	23.740,75	28.705,76	34.426,29					
	Outros:	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	**69.687,01**	**138.481,30**	**193.612,75**	**244.021,86**	**295.055,17**	**353.854,29**					

Nova Palma/RS
Local

quinta-feira, 31 de outubro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Simões Pires
CREA/CAU: RS201367
ART/RRT: 9911511