CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMA
PASSAGEM MOLHADA EM CONCRETO ARMADO 45,00X4,50
LOCALIDADE DE CAEMBORA - ARROIO BUGRE

Item	Descrição do Serviço	Valor do Serviço	Periodo em dias		
			30	60	90
1	SERVIÇOS INICIAIS	20.906,40	20.906,40		
2	INFRA-ESTRUTURA	85.553,47	8555,34	76.998,13	
3	SUPERESTRUTURA	79.436,38			79.436,38
	Valor da Parcela	185.896,24	29.461,74	76.998,13	79.436,38
	Valor Total Acumulado	185.896,24	29.461,74	106.459,86	185.896,24
	Porcentagem da Parcela	100,00%	15,85%	41,42%	42,73%
	Porcentagem Total Acumulada	100,00%	15,85%	57,27%	100,00%

Nova Palma/RS 24 de agosto de 2016

Adroaldo Jose Santi
Prefeito Municipal

Guilherme Simões Pires
Eng. Civil CREA 201.367