CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1058800-29	47147/2018	Prefeitura Municipal de Nova Palma	Centro Cultural de Nova Palma	Execução da 2ª Fase do Centro Cultural de Nova Palma

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/19	2 02/19	3 03/19	4 04/19	5 05/19	6 06/19	7 07/19	8 08/19	9 09/19	10 10/19	11 11/19	12 12/19
1.	AMPLIAÇÃO DO AUDITÓRIO CENTRO CULT	115.329,52	% Período:	30,92%	27,52%	16,26%	13,12%	12,18%							
1.1.	ESTRUTURA - VIGA DE FORRO	6.032,86	% Período:	100,00%											
1.2.	CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO	19.058,02	% Período:		100,00%										
1.3.	LAJE	15.711,71	% Período:	100,00%											
1.4.	COBERTURA	12.684,91	% Período:		100,00%										
1.5.	CONTRAPISO, PISO	13.919,48	% Período:	100,00%											
1.6.	ESQUADRIAS	15.127,02	% Período:				100,00%								
1.7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	18.752,91	% Período:			100,00%									
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.920,99	% Período:					100,00%							
1.9.	PINTURA INTERNA	6.093,42	% Período:					100,00%							
1.10.	PINTURA EXTERNA	2.028,20	% Período:					100,00%							
2.	ACABAMENTOS FINAIS DO AUDITÓRIO CE	56.837,71	% Período:		9,99%	21,73%	35,66%	32,62%							
2.1.	ABERTURA PORTA + PORTA DE VIDRO + V	5.676,89	% Período:		100,00%										
2.2.	REVESTIMENTO PISO	12.010,95	% Período:			100,00%									
2.3.	REFORMA GESSO	341,92	% Período:			100,00%									
2.4.	PINTURA INTERNA	9.027,10	% Período:					100,00%							
2.5.	PINTURA EXTERNA	4.132,92	% Período:					100,00%							
2.6.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.379,93	% Período:					100,00%							
2.7.	CALÇADAS EXTERNAS	20.268,00	% Período:				100,00%								

Total: R$ 172.167,23

		1 01/19	2 02/19	3 03/19	4 04/19	5 05/19	6 06/19	7 07/19	8 08/19	9 09/19	10 10/19	11 11/19	12 12/19
Período:	%:	20,71%	21,73%	18,07%	20,56%	18,92%							
	Repasse:	35.532,19	37.281,47	30.990,77	35.264,16	32.462,09							
	Contrapartida:	131,86	138,35	115,01	130,86	120,47							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**35.664,05**	**37.419,82**	**31.105,78**	**35.395,02**	**32.582,56**							
Acumulado:	%:	20,71%	42,45%	60,52%	81,08%	100,00%							
	Repasse:	35.532,19	72.813,66	103.804,43	139.068,59	171.530,68							
	Contrapartida:	131,86	270,21	385,22	516,08	636,55							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**35.664,05**	**73.083,87**	**104.189,65**	**139.584,67**	**172.167,23**							

Nova Palma/RS
Local

terça-feira, 24 de maio de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Guilherme Simões Pires
CREA/CAU: RS201367
ART/RRT: 10346333